

Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej


PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONANYCH ROBÓT

Umowa nr.: RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprężowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11 11-100 Lidzbark Warmiński	Investor: Gmina Młynary 14-420 Młynary ul. Dworcowa 29	Nadzór Inwestorski: PPHU AMEL-BUD 82-300 Gronowo Górne ul. Krysztalowa 114
---	--	--

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH ROBÓT NR 3
za okres - 30.05.2024 - 12.12.2024

Lp.	Element rozliczeniowy	Wartość brutto	WARTOŚĆ ROBÓT						Uwagi
			Do okresu rozliczeniowego		W okresie rozliczeniowym		Narastająco		
			Wartość [PLN]	%	Wartość [PLN]	%	Wartość [PLN]	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	etap 1 - część projektowa	307 500,00 zł	307 500,00	100,00%	0,00	0,00%	307 500,00	100,00%	
II	etap 2 - roboty budowlane	6 008 288,46 zł	2 850 394,23	47,44%	3 157 894,23	52,56%	6 008 288,46	100,00%	
1	BUDYNEK PAWILONU SPORTOWEGO	172 657,56 zł	159 242,56	92,42%	12 915,00	7,48%	172 657,56	100,00%	
1.1.	termomodernizacja pawilonu sportowego zgodnie z	86 100,00 zł	73185,00	85,00%	12 915,00	15,00%	86 100,00	100,00%	
1.2.	drenaż opaskowy budynku pawilonu sportowego	7 257,00 zł	7257,00	100,00%	0,00	0,00%	7 257,00	100,00%	
1.3.	izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku	7 837,56 zł	7837,56	100,00%	0,00	0,00%	7 837,56	100,00%	
1.4.	instalacja fotowoltaiczna naziemna	64 575,00 zł	64575,00	100,00%	0,00	0,00%	64 575,00	100,00%	
1.5.	ogrodzenie z siatki wys. 2 m instalacji fotowoltaicznej	6 888,00 zł	6888,00	100,00%	0,00	0,00%	6 888,00	100,00%	
2	STADION	772 981,20 zł	637 656,60	82,49%	135 324,60	17,51%	772 981,20	100,00%	
2.1.	odwodnienie płyty boiska	202 950,00 zł	202950,00	100,00%	0,00	0,00%	202 950,00	100,00%	
2.2.	wymiana warstwy vegetacyjnej	302 580,00 zł	216849,00	71,67%	85 731,00	28,33%	302 580,00	100,00%	
2.3.	wyprofilowanie odpowiednich spadków murawy	242 064,00 zł	217857,60	90,00%	24 206,40	10,00%	242 064,00	100,00%	
2.4.	braniki aluminiowe montowane w tulejach	14 760,00 zł	0,00	0,00%	14 760,00	100,00%	14 760,00	100,00%	
2.5.	poszerzenie płłkochwyłów za bramką zachodnią wys.	10 627,20 zł	0,00	0,00%	10 627,20	100,00%	10 627,20	100,00%	
3	BUDYNEK OSRODKA KULTURY	5 062 648,70 zł	2 052 995,07	40,55%	3 009 654,63	59,45%	5 062 648,70	100,00%	
3.1	roboty rozbiórkowe	215 475,40 zł	215 475,40	100,00%	0,00	0,00%	215 475,40	100,00%	
3.2	wymiana drzwi zewn.	57 810,00 zł	0,00	0,00%	57 810,00	100,00%	57 810,00	100,00%	
3.3	wymiana okien zewn.	6 706,10 zł	0,00	0,00%	6 706,10	100,00%	6 706,10	100,00%	
3.4	drenaż opaskowy	16 605,00 zł	16605,00	100,00%	0,00	0,00%	16 605,00	100,00%	
3.5	izolacja pionowa ścian fundamentowych	17 933,40 zł	17933,40	100,00%	0,00	0,00%	17 933,40	100,00%	
3.6	chodnik z kostki brukowej	42 281,25 zł	0,00	0,00%	42 281,25	100,00%	42 281,25	100,00%	
3.7	dostosowanie budynku do potrzeb osób	24 600,00 zł	0,00	0,00%	24 600,00	100,00%	24 600,00	100,00%	
3.8	remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób	53 382,00 zł	26691,00	50,00%	26 691,00	50,00%	53 382,00	100,00%	
3.9	warstwy konstrukcyjne posadzki sali kinowej	53 874,00 zł	53874,00	100,00%	0,00	0,00%	53 874,00	100,00%	
3.10	roboty murowe	123 000,00 zł	123000,00	100,00%	0,00	0,00%	123 000,00	100,00%	
3.11	sufit sali kinowej - gips ogólnowy	73 800,00 zł	36900,00	50,00%	36 900,00	50,00%	73 800,00	100,00%	
3.12	pokrycie podłogi - deski podłogowe	184 500,00 zł	0,00	0,00%	184 500,00	100,00%	184 500,00	100,00%	
3.13	sceny garderoba - b-budowlana	246 000,00 zł	147600,00	60,00%	98 400,00	40,00%	246 000,00	100,00%	
3.14	drzwi wewnętrzne	19 680,00 zł	0,00	0,00%	19 680,00	100,00%	19 680,00	100,00%	
3.15	zabudowa ścian drewnianych,akcesoria montażowe,	132 840,00 zł	88560,00	66,67%	44 280,00	33,33%	132 840,00	100,00%	
3.16	wymiana instalacji elektrycznej	184 500,00 zł	61500,00	33,33%	123 000,00	66,67%	184 500,00	100,00%	
3.17	instalacje oświetleniowa	209 100,00 zł	69700,00	33,33%	139 400,00	66,67%	209 100,00	100,00%	
3.18	instalacja SAP	184 500,00 zł	61500,00	33,33%	123 000,00	66,67%	184 500,00	100,00%	
3.19	instalacje teletechniczne	129 150,00 zł	43050,00	33,33%	86 100,00	66,67%	129 150,00	100,00%	
3.20	moduły sterowania elektryka	7 380,00 zł	2460,00	33,33%	4 920,00	66,67%	7 380,00	100,00%	
3.21	sieć LAN WIFI	18 281,49 zł	6093,84	33,33%	12 187,65	66,67%	18 281,49	100,00%	
3.22	montaż wentylacji w sali kinowej	430 500,00 zł	365925,00	85,00%	64 575,00	15,00%	430 500,00	100,00%	
3.23	wymiana kotła olejowego, instalacje sanitarne	246 000,00 zł	196800,00	80,00%	49 200,00	20,00%	246 000,00	100,00%	
3.24	kotłownia sceniczna	36 900,00 zł	0,00	0,00%	36 900,00	100,00%	36 900,00	100,00%	
3.25	nagłośnienie sali kinowej	204 694,14 zł	40938,54	20,00%	163 755,60	80,00%	204 694,14	100,00%	
3.26	video sali kinowej	168 909,75 zł	33782,15	20,00%	135 127,60	80,00%	168 909,75	100,00%	
3.27	elektronika audio sali kinowej	125 704,77 zł	31426,19	25,00%	94 278,58	75,00%	125 704,77	100,00%	
3.28	system sterowania sali kinowej	31 802,88 zł	7950,72	25,00%	23 852,16	75,00%	31 802,88	100,00%	
3.29	mikrofony systemu AV	20 421,69 zł	5105,42	25,00%	15 316,27	75,00%	20 421,69	100,00%	
3.30	elektronika sceniczna	71 637,66 zł	17909,41	25,00%	53 728,25	75,00%	71 637,66	100,00%	
3.31	oświetlenie sceniczne	156 050,10 zł	39012,53	25,00%	117 037,57	75,00%	156 050,10	100,00%	
3.32	mikrofony sceniczne	88 985,58 zł	0,00	0,00%	88 985,58	100,00%	88 985,58	100,00%	
3.33	montaż, konfiguracja, pomiary, kalibracja, operaty	185 730,00 zł	46432,50	25,00%	139 297,50	75,00%	185 730,00	100,00%	
3.34	elementy zabudowy akustycznej	370 079,94 zł	57040,00	15,41%	313 039,94	84,59%	370 079,94	100,00%	
3.35	okablowanie i akcesoria audio-video	44 157,00 zł	33117,76	75,00%	11 039,24	25,00%	44 157,00	100,00%	
3.36	elementy wyposażenia sali	595 000,20 zł	79700,00	13,39%	515 300,20	86,61%	595 000,20	100,00%	
3.37	akustyka	284 677,35 zł	126912,21	44,58%	157 765,14	55,42%	284 677,35	100,00%	
Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem umowy		6 315 788,46 zł	3157894,23	50,00%	3 157 894,23	50,00%	6 315 788,46	100,00%	
III	Roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 1	112 704,22 zł	56352,11	50,00%	56 352,11	50,00%	112 704,22	100,00%	
Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem aneksu nr 1		112 704,22 zł	56352,11	0,00%	56 352,11	50,00%	112 704,22	100,00%	
RAZEM BRUTTO		6 428 492,68 zł	3 214 246,34	50,00%	3 214 246,34	50,00%	6 428 492,68	100,00%	

KIEROWNIK BUDOWY		NADZÓR INWESTORSKI	
WYKONAWCA			
INWESTOR Gmina Młynary			