


Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej


Umowa nr: RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023


Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11 11-100 Lidzbark Warmiński	Investor:  Gmina Młynary 14-420 Młynary ul. Dworcowa 29	Nadzór Inwestorski: PPHU AMEL-BUD 82-300 Gronowo Górne ul. Kryształowa 114
--	--	---

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH ROBÓT NR 2
za okres - 19.12.2023 - 29.05.2024

Lp.	Element rozliczeniowy	Wartość brutto	WARTOŚĆ ROBÓT						Uwagi
			Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym		Narastająco			
			Wartość [PLN]	%	Wartość [PLN]	%	Wartość [PLN]	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	etap 1 - część projektowa	307 500,00 zł	307 500,00	100,00%	0,00	0,00%	307 500,00	100,00%	
II	etap 2 - roboty budowlane	6 008 288,46 zł	13 924,63	0,23%	2 836 469,60	47,21%	2 850 394,23	47,44%	
Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem umowy		6 315 788,46 zł	321 424,63	5,09%	2 836 469,60	44,91%	3 157 894,23	50,00%	
III	Roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 1	112 704,22 zł	0,00	0,00%	56 352,11	50,00%	56 352,11	50,00%	
Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem aneksu nr		112 704,22 zł	0,00	0,00%	56 352,11	50,00%	56 352,11	50,00%	
RAZEM BRUTTO		6 428 492,68 zł	321 424,63	5,00%	2 892 821,71	45,00%	3 214 246,34	50,00%	

KIEROWNIK ROBÓT BR. SANITARNA		KIEROWNIK BUDOWY		NADZÓR INWESTORSKI BR. BUDOWLANA	
----------------------------------	---	------------------	---	-------------------------------------	---

KIEROWNIK ROBÓT BR. ELEKTRYCZNA		WYKONAWCA		NADZÓR INWESTORSKI BR. SANITARNA	
------------------------------------	---	-----------	---	-------------------------------------	---

INWESTOR Gmina Młynary	BURMISTRZ 	NADZÓR INWESTORSKI BR. ELEKTRYCZNA	
---------------------------	--	---------------------------------------	---