

Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT nr 2

Umowa nr: RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11 11-100 Lidzbark Warmiński	Inwestor:  Gmina Młynary 14-420 Młynary ul. Dworcowa 29	Nadzór Inwestorski: PPHU AMEL-BUD 82-300 Gronowo Górne ul. Kryształowa 114
---	--	---

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH ROBÓT NR 2
za okres - 19.12.2023 - 29.05.2024

Lp.	Element rozliczeniowy	Wartość brutto	WARTOŚĆ ROBÓT						Uwagi
			Do okresu rozliczeniowego	%	W okresie rozliczeniowym	%	Narastająco	%	
			Wartość [PLN]		Wartość [PLN]		Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	etap 1 - część projektowa	307 500,00 zł	307 500,00	100,00%	0,00	0,00%	307 500,00	100,00%	
1	etap 2 - roboty budowlane	6 008 288,46 zł	13 924,63	0,23%	2 836 469,60	47,21%	2 850 394,23	47,44%	
1.	BUDYNEK PAWILONU SPORTOWEGO	172 657,56 zł	0,00	0,00%	159 742,56	92,52%	159 742,56	92,52%	
1.1.	termomodernizacja pawilonu sportowego zgodnie z	86 100,00 zł	0,00	0,00%	73 185,00	85,00%	73 185,00	85,00%	
1.2.	drenaż opaskowy budynku pawilonu sportowego	7 257,00 zł	0,00	0,00%	7 257,00	100,00%	7 257,00	100,00%	
1.3.	izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku	7 837,56 zł	0,00	0,00%	7 837,56	100,00%	7 837,56	100,00%	
1.4.	instalacja fotowoltaiczna na ziemi	64 575,00 zł	0,00	0,00%	64 575,00	100,00%	64 575,00	100,00%	
1.5.	ogrodzenie z siatki wys. 2 m instalacji fotowoltaicznej	6 888,00 zł	0,00	0,00%	6 888,00	100,00%	6 888,00	100,00%	
2.	STADION	772 981,20 zł	0,00	0,00%	637 656,60	82,49%	637 656,60	82,49%	
2.1.	odwodnienie płyty boiska	202 950,00 zł	0,00	0,00%	202 950,00	100,00%	202 950,00	100,00%	
2.2.	wymiana warstwy wegetacyjnej	302 580,00 zł	0,00	0,00%	216 849,00	71,67%	216 849,00	71,67%	
2.3.	wyprofilowanie odpowiednich spadków murawy	242 064,00 zł	0,00	0,00%	217 857,60	90,00%	217 857,60	90,00%	
2.4.	bramki aluminiowe montowane w tulejach	14 760,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.5.	poszerzenie piłkochwyłów za bramką zachodnią wys.	10 627,20 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY	5 062 649,70 zł	13 924,63	0,28%	2 039 070,44	40,28%	2 052 995,07	40,55%	
3.1.	roboty rozbiórkowe	215 475,40 zł	13 924,63	6,46%	201 550,77	93,54%	215 475,40	100,00%	
3.2.	wymiana drzwi zewn.	57 810,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.3.	wymiana okien zewn.	6 706,10 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.4.	drenaż opaskowy	16 605,00 zł	0,00	0,00%	16 605,00	100,00%	16 605,00	100,00%	
3.5.	izolacja pionowa ścian fundamentowych	17 933,40 zł	0,00	0,00%	17 933,40	100,00%	17 933,40	100,00%	
3.6.	chodnik z kostki brukowej	42 281,25 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.7.	dostosowanie budynku do potrzeb osób	24 600,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.8.	remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób	53 382,00 zł	0,00	0,00%	26 691,00	50,00%	26 691,00	50,00%	
3.9.	warstwy konstrukcyjne posadzki sali kinowej	53 874,00 zł	0,00	0,00%	53 874,00	100,00%	53 874,00	100,00%	
3.10.	roboty murowe	123 000,00 zł	0,00	0,00%	123 000,00	100,00%	123 000,00	100,00%	
3.11.	sufit sali kinowej - gips oginiowy	73 800,00 zł	0,00	0,00%	36 900,00	50,00%	36 900,00	50,00%	
3.12.	pokrycie podłogi - deski podłogowe	184 500,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.13.	sceny garderoba - b-budowlana	246 000,00 zł	0,00	0,00%	147 600,00	60,00%	147 600,00	60,00%	

