

Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT nr 1

Umowa nr: RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11 11-100 Lidzbark Warmiński	Inwestor:  Gmina Młynary 14-420 Młynary ul. Dworcowa 29	Nadzór Inwestorski: PPHU AMEL-BUD 82-300 Gronowo Górne ul. Kryształowa 114
--	---	---

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH ROBÓT NR 1
za okres - 17.04.2023 - 18.12.2023

Lp.	Element rozliczeniowy	Wartość brutto	WARTOŚĆ ROBÓT				Narastająco	%	Uwagi
			Do okresu rozliczeniowego	%	W okresie rozliczeniowym	%			
			Wartość [PLN]		Wartość [PLN]		Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	etap 1 - część projektowa	307 500,00 zł	0,00	0,00%	307 500,00	100,00%	307 500,00	100,00%	
II	etap 2 - roboty budowlane	6 008 288,46 zł	0,00	0,00%	13 924,63	0,23%	13 924,63	0,23%	
1.	BUDYNEK PAWILONU SPORTOWEGO	172 657,56 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.	termomodernizacja pawilonu sportowego	86 100,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.	drenaż opaskowy budynku pawilonu sportowego	7 257,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.	izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku	7 837,56 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.4.	instalacja fotowoltaiczna naziemna	64 575,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.5.	ogrodzenie z siatki wys. 2 m instalacji	6 888,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.	STADION	772 981,20 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.1.	odwodnienie płyty boiska	202 950,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.2.	wymiana warstwy wegetacyjnej	302 580,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3.	wyprofilowanie odpowiednich spadków murawy poprzez zmianę grubości warstwy drenażowej	242 064,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.4.	bramki aluminiowe montowane w tulejach	14 760,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.5.	poszerzenie piłkochwyłów za bramką zachodnią	10 627,20 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY	5 062 649,70 zł	0,00	0,00%	13 924,63	0,28%	13 924,63	0,28%	
3.1.	roboty rozbiórkowe	215 475,40 zł	0,00	0,00%	13 924,63	6,46%	13 924,63	6,46%	
3.2.	wymiana drzwi zewn.	57 810,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.3.	wymiana okien zewn.	6 706,10 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.4.	drenaż opaskowy	16 605,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.5.	izolacja pionowa ścian fundamentowych	17 933,40 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.6.	chodnik z kostki brukowej	42 281,25 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.7.	dostosowanie budynku do potrzeb osób	24 600,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.8.	remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb	53 382,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.9.	warstwy konstrukcyjne posadzki sali kinowej	53 874,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3.10.	roboty muru	123 000,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	





3.11	sufit sali kinowej - gips ogniowy	73 800,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.12	pokrycie podłogi - deski podłogowe	184 500,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.13	sceny garderoba - b.budowlana	246 000,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.14	drzwi wewnętrzne	19 680,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.15	zabudowa ścian drewnianych, akcesoria	132 840,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.16	wymiana instalacji elektrycznej	184 500,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.17	instalacje oświetleniowa	209 100,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.18	instalacja SAP	184 500,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.19	instalacje teletechniczne	129 150,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.20	moduły sterowania elektryka	7 380,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.21	sieć LAN WIFI	18 281,49 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.22	montaż wentylacji w sali kinowej	430 500,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.23	wymiana kotła olejowego	246 000,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.24	kotłarnia sceniczna	36 900,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.25	nagłośnienie sali kinowej	204 694,14 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.26	video sali kinowej	168 909,75 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.27	elektronika audio sali kinowej	125 704,77 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.28	system sterowania sali kinowej	31 802,88 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.29	mikrofony systemu AV	20 421,69 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.30	elektronika sceniczna	71 637,66 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.31	oświetlenie sceniczne	156 050,10 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.32	mikrofony sceniczne	88 985,58 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.33	montaż, konfiguracja, pomiary, kalibracje,	185 730,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.34	elementy zabudowy akustycznej	370 079,94 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.35	okablowanie i akcesoria audio-video	44 157,00 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.36	elementy wyposażenia sali	595 000,20 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.37	akustyka	284 677,35 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	Roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 1 - nawodnienie boiska	112 704,22 zł	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RAZEM BRUTTO		6 428 492,68 zł	0,00	0,00%	321 424,63	5,00%	321 424,63	5,00%

KIEROWNIK *mgr inż. Cezary Pyżak*
BUDOWY Upr. bud. do kierowania robot. bud.
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. WAM/0173/OWOK/18

WYKONAWCA **P.T.S.B. "PYŻAK"**
 PEŁNOMOCNIK
Cezary Pyżak

INWESTOR **BURMISTRZ**
 Gmina Miłynary
mgr inż. Piotr W. Pietra Bednarczyk

NADZÓR INWESTORSKI
inż. Grzegorz Kusiak
 Uprawnienia budowlane w zakresie
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ew. CZ. P.T.B. WAM/BO/0154/01/23