


Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Umowa nr: RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023

Wykonawca:  PYZAK Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11 11-100 Lidzbark Warmiński	Investor:  Gmina Młynary 14-420 Młynary ul. Dworcowa 29	Nadzór Inwestorski: PPHU AMEL-BUD 82-300 Gronowo Górne ul. Kryształowa 114
--	---	--

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH ROBÓT NR 3
za okres - 30.05.2024 - 12.12.2024

Lp.	Element rozliczeniowy	Wartość brutto	WARTOŚĆ ROBÓT							Uwagi
			Do okresu rozliczeniowego		W okresie rozliczeniowym		Narastająco			
			Wartość [PLN]	%	Wartość [PLN]	%	Wartość [PLN]	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	etap 1 - część projektowa	307 500,00 zł	307 500,00	100,00%	0,00	0,00%	307 500,00	100,00%		
II	etap 2 - roboty budowlane	6 008 288,46 zł	2 850 394,23	47,44%	3 157 894,23	52,56%	6 008 288,46	100,00%		
Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem umowy		6 315 788,46 zł	3157894,23	50,00%	3 157 894,23	50,00%	6 315 788,46	100,00%		
III	Roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 1	112 704,22 zł	56352,11	50,00%	56 352,11	50,00%	112 704,22	100,00%		
Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem aneksu nr 1		112 704,22 zł	56352,11	0,00%	56 352,11	50,00%	112 704,22	100,00%		
RAZEM BRUTTO		6 428 492,68 zł	3 214 246,34	50,00%	3 214 246,34	50,00%	6 428 492,68	100,00%		

KIEROWNIK BUDOWY  P.T.S. MŁYNARY	NADZÓR INWESTORSKI Indż. Czyżewicz Kusiak Uprawnienia budowlane nr 816/210L do kierowania specjalizacją: technologia obiekty inwestora i hydrotechnika drogowa, inżynieria i hydrotechnika Nr ew. GZ. PIB: WAM/BO/0540107
WYKONAWCA  P.T.S. MŁYNARY	
INWESTOR Gmina Młynary Renata Wiołcicka Bednarczyk	MIASTA I GMINY MŁYNARY  P.T.S. MŁYNARY